坚持以目标和问题导向 全力以赴推进项目建设

——我市开展项目建设提速年活动舆论监督行(十一)

□陈泉淞 吴小恿 记者曹建林 文/图

10月26日至28日,我市部分媒体记者先后走进赣县区、南康区、章贡区、赣州经开区和赣州蓉江新区,实地察看当地部分20亿元以上百日攻坚项目和省大中型项目、已开工未入库的省大中型项目、部分2020年地方政府专项债项目、以及3月和4月份集中开工项目的建设进展情况。记者采访发现,各区始终坚持问题导向,坚持底线思维,把问题作为推进项目建设提速年活动的起点,把工作的着力点放在解决最突出的矛盾和问题上。把稳投资作为"六稳""六保"工作的重中之重,通过发现问题、正视问题、解决问题,破解了项目审批、土地征拆、资金筹措等系列影响项目实施的节点、难点问题,有序推进各大项目提质提速。

提速三季度,冲刺下半年,实现全年胜。实地察看发现,大部分项目正抢抓晴好天气的黄金施工期,组织人员和设备有条不紊推进建设。其中,新开工赣县区总投资53亿元的赣州吉锐新能源科技有限公司年产2.5万吨镍钴新能源材料工程项目和章贡区总投资20亿元的赣州金信诺通讯科技有限公司5G传输线(POE)和5G光电复合缆线生产项目推进较快。各区专项债项目大部分都能按时序投资,形象进展都比较好。前期察看3月和4月份集中开工相对滞后的项目,在各方有力推进下,症结得到解决,都有新进展。加快建设项目、省大中型项目进展整体较好,按倒排工期或略快于预期稳步推进。

实地察看中也发现,部份项目因调度不力、施工条件受限等原因推进明显滞后。总投资6.42亿元的赣州市第十三中学(赣南师范大学附属蓉江中学)项目是未入库、4月份集中开工的项目,受与赣州市教育局实践基地共建用地协商、果园征拆、国防光缆迁改、出土风化岩外运难等影响,项目才完成建设用地规划许可办理和环评批复等前期准备、已征拆区域地质勘探工作,正在进行施工场地内土方开挖外运。总投资11亿元的赣州国际陆港冷链及平行车进口产业园建设项目部分配套设施已投入使用,但因征拆未到位,主体工程暂未进场施工。总投资4.1亿元的赣州市金融总部基地建设项目因日前才落实到弃土点,加上项目处在居民相对集中的区域,已进场进行土方开挖但进展缓慢。总投资1.6亿元的章贡区水东七里小学迁建项目已进场开挖土方,但因周边道路未开通、水电等前置条件不具备,施工作业未能全面铺开。总投资2.356亿元的福格新能源汽车变速器总生产项目(扩产)因新开发的业务市场处于成长期,为确保该公司稳健持续经营、避免在项目建设过程中出现资金不到位导致停工或延缓现象,已停止该项目建设,项目用地交由赣州经开区另行安排。总投资15亿元的天安智谷产业园建设项目是3月份集中开工的项目,进展严重滞后,刚完成前期报建及桩基施工,驻地板房才开始搭建,主体施工才进场开挖基础。

相对滞后的项目



↑天安智谷产业园建设项目开始搭建项目驻地厕所。



↑赣州市第十三中学(赣南师范大学附属蓉江中学)完成地质勘探,进入土方挖运施工。





↑赣州市金融总部产业园项目进场开挖土方。

←章贡区水东七里小学迁建项目开始土方开挖。

10月26日至28日察看项目进度情况

序号	项目名称	总投资(万元)	进度情况
一	赣县区		
1	赣州吉锐新能源科技有限公司年产25000吨镍钴新能源材料工程项目	530000	较快
2	赣县区红金四期标准厂房项目	28775	正常
3	中国稀金谷永磁电机产业园一期建设项目	216000	正常
4	赣州市赣县区章贡小区棚户区改造安置房建设项目	76000	正常
二	南康区		
5	南康区龙回半岭家具集聚区二期标准厂房建设项目	352287	较快
6	南康区镜坝703亩家具集聚区标准厂房建设项目	233635	正常
7	赣州国际陆港"一带一路"建设专项债券-仓储物流及配套(一期)项目	160000	正常
8	南康家具产业园区基础设施项目	165000	正常
9	南康经开区工业园配套设施建设项目	75000	正常
10	赣州国际陆港冷链及平行车进口产业园区建设项目	110000	较慢
三	章贡区		
11	赣州金信诺通信技术有限公司5G传输线(POE)和5G光电复合缆生产项目	200000	较快
12	赣州市章贡区创业创新基地标准厂房及配套设施建设项目	77644	较快
13	赣州市章贡区七鲤古镇文化旅游项目	252300	正常
14	赣州市章贡区中医院建设项目	70700	正常
15	章贡区市民健身中心建设项目	26959	正常
16	青峰药谷标准厂房及配套设施建设项目	126500	正常
17	章贡区桃源溪小区一区城市棚户区改造安置房建设项目	72000	正常
18	章贡区汇文资产运营管理有限公司赣州信息技术创新产业园建设项目	100000	正常
19	赣州市金融总部基地建设项目	41000	较慢
20	章贡区水东七里小学迁建项目	16276	较慢
四	赣州经开区		
21	耀美汽车智能驾驶关键传感器及系统生产项目	15000	较快
22	中国(赣州)跨境电子商务产业园	143966	正常
23	赣州经济技术开发区文化艺术中心	153010	正常
24	赣州经济技术开发区叶山返迁安置小区建设工程	47958	正常
25	赣州西维尔金属材料科技有限公司年产500吨新能源超薄铜带项目	60000	正常
26	天安智谷产业园建设项目	150000	较慢
27	福格新能源汽车变速器总成生产项目(扩产)	23560	较慢
五	赣州蓉江新区		
28	赣州市启迪(赣州)科技城一期建设项目	52800	较快
29	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目(三区)	339500	正常
30	赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目(一区)	213600	正常
31	赣州蓉江新区蓉江四路(滨江路至赣南大道)建设工程	106200	正常
32	赣州蓉江新区仓背岭公园项目	82000	正常
33	赣州蓉江新区东港安置小区(一期)城市棚户区改造项目	84050	正常
34	赣州蓉江新区蓉江家园城市棚户区改造项目	96305	正常
35	赣州市第十三中学(赣南师范大学附属蓉江中学)	64200	较慢

图说百日攻坚



10月31日,随着交安和绿化工作的完成,赣州G105改线工程赣州经开区华鑫至金潭互通路段顺利完工,具备通车条件,将择机放开通行。自进场施工以来,中建五局项目部始终坚持党建引领,组建青年突击队和青年文明号,以高昂的建设热情抢晴天、战雨天,在春节、中秋、国庆等节假日仍坚守在建设岗位,全力冲击今年年底通车目标。 黄英 朱阁 摄



10月30日,工人在寻乌金鸡产业项目蛋鸡区吊装钢架大棚。为推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接,去年6月,中宣部协调引进国内蛋鸡养殖龙头企业北京德青源公司与寻乌县合作,在留车村建设金鸡产业园,总投资6.06亿元,养殖规模300万羽。全面建成后将成为华南地区最大的蛋鸡养殖场。目前,占地61023平方米的青年鸡场已建成并调试,首批"主人"鸡苗将入场养殖,年底第一批"寻乌鸡蛋"可走入市场。 谢小明 记者曹建林 摄

动态

赣州蓉江新区:
抓实"五个一批"助推项目建设

本报讯 (杨伟辉 何艳)日前,赣南师大附属蓉江幼儿园顺利开园,看着家长们高兴地带着小孩走进崭新靓丽的幼儿园,赣州蓉江新区建投公司工程部主管胡盈感觉肩上的担子终于落地。

为切实推进项目建设全面提速,赣州蓉江新区出台赣州蓉江新区"项目建设提速年"重大项目百日攻坚行动方案,全面推进"项目建设提速年"活动,扎实推进重大项目"五个一批"专项行动,力争在11月底,提前开工一批、提前竣工一批、加快建设一批、强力引进一批、储备策划一批重大项目,把疫情损失的时间抢回来。胡盈负责学校建设项目,每天都在工地上,陀螺似的调度赣南师大附属蓉江幼儿园、赣州保育院蓉江分院、赣州中学蓉江校区等学校材料供应、安全生产、施工进度。

重大项目建设是对冲疫情影响、实现经济高质量发展最直接、最有效的抓手。今年以来,赣州蓉江新区坚持问题导向、紧扣目标任务,集中力量抓建设、全力攻坚破难题,抢抓有利天气,抢工期、抓进度,扎实推进项目建设,力争项目在规定的时间内保质高效建设完工。

赣深高铁信丰西站房候车大厅网架整体顺利顶升

本报讯 (曾照生 黄小筑 特约记者刘滨)10月28日下午,赣州至深圳高铁江西段境内首座站房候车大厅网架——信丰西站房候车大厅网架整体顺利顶升。

据了解,信丰西站候车大厅网架整体顶升作业是赣深高铁信丰西站最大的重难工程,此次网架的顺利顶升,标志着信丰西站站房全面进入装饰装修阶段,信丰西站也成为了赣深全线最早完成站房网架作业的车站。

为确保信丰西站站房建设的顺利推进,为明年赣深全线联调联试奠定坚实的基础,信丰县发改委全面强化作为县赣深高铁建设协调办的综合协调服务工作,主动协调征迁工作,积极协调相关镇、村、单位,解决项目建设用地征迁、杆线迁移等困难和问题。项目建设中,该委组织项目业主、施工单位、设计及有关部门,多次召开项目建设协调会,解决站房施工与高铁广场施工单位交叉施工、站场管网路连接、站场一体化和站区一站一景深化设计融合信丰文化元素等问题,与项目业主形成合力,全力把信丰西站打造成赣深全线的示范车站。